

DATA DAN PROGRES FISIK SERTA KEUANGAN PEKERJAAN TERKONTRAK TA 2023
KONDISI SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 Desember 2023

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Usulan Pekerjaan	Metode Pengadaan	Bersumber Dana (DAU/DAK)	Pelaksana	Nilai Kontrak Rp.	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nomor SPMK	Tanggal SPMK/Surat Pesanan	Tanggal Mulai Kerja	Tanggal Berakhir Kerja	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	Per 13 November 2023						Ket
													Realisasi Fisik			Realisasi Keuangan			
													Realisasi (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik, Tepung Sagu dan Tepung	Pengadaan Langsung	DID	CV. RJ Mitra Engineering	28,601,925.00	06/SPK/Koperindag/2023	8 Mei 2023	07/SPMK/Koperindag/2023	8 Mei 2023	8 Mei 2023	6 Juni 2023	30 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Pembangunan Pondok UMKM	Pengadaan Langsung	DID	CV. RJ Mitra Engineering	11,534,287.50	09/SPK/Koperindag/2023	8 Mei 2023	10/SPMK/Koperindag/2023	8 Mei 2023	8 Mei 2023	6 Juni 2023	30 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Pembangunan Rumah Produksi Dendeng Ikan Tuna dan Pisang Kipas	Pengadaan Langsung	DID	CV. RJ Mitra Engineering	19,045,000.00	14/SPK/Koperindag/2023	14 Juni 2023	15/SPMK/Koperindag/2023	14 Juni 2023	14 Juni 2023	13 Juli 2023	30 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Review Perencanaan Lanjutan Pembangunan Kawasan Industri Taratet	Pengadaan Langsung	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	100%	0%	0%	0%	Pekerjaan dibatalkan karena sudah ada Dokumen Review
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-Pembangunan Pondok Produksi Pengolahan Sagu dan Kerajinan Rotan	Pengadaan Langsung	DID	CV. Mitra Zela Konsultan	9,564,315.00	26.b/SPK/Koperindag/2023	4 Agustus 2023	26.c/SPMK/Koperindag/2023	Agustus 2023	Agustus 2023	7 Agustus 2023	14 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
6	Belanja Modal Peralatan Cetak	Pengadaan Langsung	DAU	PT. Prospera Perwira	6,576,000.00	02/SP/Koperindag/2023	4-Apr-23	02/SP/Koperindag/2023	4-Apr-23	4-Apr-23	31 Mei 2023	58 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
7	Belanja Modal Personal Komputer	Pengadaan Langsung	DAU	PT. Prospera Perwira	20,620,000.00	04/SP/Koperindag/2023	4-Apr-23	04/SP/Koperindag/2023	4-Apr-23	4-Apr-23	31 Mei 2023	58 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
8	Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Mesin Pendingin	Pengadaan Langsung	DAU	CV. Device	98,750,000.00	12/SP/Koperindag/2023	23 Mei 2023	12/SP/Koperindag/2023	23 Mei 2023	23 Mei 2023	21 Juni 2023	30 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
9	Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Tenda Kursi Meja	Pengadaan Langsung	DAU	CV. Reo Smith	24,508,800.00	17/SPK/Koperindag/2023	20 Juli 2023	18/SP/Koperindag/2023	20 Juli 2023	20 Juli 2023	8 Agustus 2023	30 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	selesai
10	Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Belanja Gerobak Dagang dan Perlengkapannya	Tender Cepat	DAU dan DAK	CV. Tiga Putri Ayu	649,541,586.00	54/SPK/Koperindag/2023	15-Sep-23	55/SPP/Koperindag/2023	16-Sep-23	15-Sep-23	13-Nov-23	60 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	selesai
11	Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Belanja Alat Industri	Tender Cepat	DAU	CV. Mulia Berkahutama Abadi	369,555,784.29	66/SP/Koperindag/2023	25-Sep-23	67/SPP/Koperindag/2023	25-Sep-23	25-Sep-23	23-Nov-23	60 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	selesai
12	Pembangunan Rumah Produksi Aneka Keripik	Pengadaan Langsung	DID	CV. Sekawan Jaya Abadi	191,486,000.00	30/SPK/Koperindag/2023	0 Agustus 2023	31/SPMK/Koperindag/2023	0 Agustus 2023	Agustus 2023	7-Nov-23	90 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Selesai
13	Pembangunan Rumah Produksi Tepung Sagu	Pengadaan Langsung	DID	CV. Sekawan Jaya Abadi	191,794,599.99	37/SPK/Koperindag/2023	8 Agustus 2023	40.a/SPMK/Koperindag/2023	Agustus 2023	Agustus 2023	28-Nov-23	90 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai
14	Pembangunan Rumah Produksi Tepung Keladi	Pengadaan Langsung	DID	CV. Sekawan Jaya Abadi	191,942,452.74	38/SPK/Koperindag/2023	8 Agustus 2023	42/SPMK/Koperindag/2023	1-Sep-23	1-Sep-23	29-Nov-23	90 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai
15	Pembangunan Rumah Produksi Dendeng Ikan Tuna	Pengadaan Langsung	DID	CV. HMG Group	191,450,000.00	21/SPK/Koperindag/2023	28 Juli 2023	22/SPMK/Koperindag/2023	28 Juli 2023	28 Juli 2023	5 Oktober 2023	90 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Selesai
16	Pembangunan Rumah Produksi Pisang Kipas Frozen	Pengadaan Langsung	DID	CV. Ukrnesia	191,413,000.00	26/SPK/Koperindag/2023	2 Agustus 2023	27/SPMK/Koperindag/2023	Agustus 2023	Agustus 2023	4-Nov-23	90 hari kalender	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Selesai
17	Lanjutan Pembangunan Kawasan Sentra IKM	-	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Tidak dilaksanakan
18	Pembangunan Pondok UMKM di Desa Sikapak	Pengadaan Langsung	DID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Dialihkan pada perubahan anggaran
19	Pembangunan Pondok UMKM di Desa Matobe	Pengadaan Langsung	DID	CV. Balelong Konstruksi	191,019,091.57	48/SPK/Koperindag/2023	4 September 2023	49/SPMK/Koperindag/2023	5 September 2023	5 September 2023	3 Desember 2023	90 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai
20	Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan Sagu	Pengadaan Langsung	DID	CV. Rifa Karya	91,526,687.81	62/SPK/Koperindag/2023	22 September 2023	65/SPMK/Koperindag/2023	22 September 2023	22 September 2023	30-Nov-23	70 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai

21	Pembangunan Rumah Produksi Kerajinan Rotan	Pengadaan Langsung	DID	CV. Rifa Karya	91,560,916.12	61/SPK/Koperindag/2023	22 September 2023	64/SPMK/Koperindag/2023	22 September 2023	22 September 2023	30-Nov-23	70 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai
22	Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pengolahan Minyak Serai	Pengadaan Langsung	DAU	CV. Aliran Mas	49,761,300.00	36/SPK/Koperindag/2023	0 Agustus 202	37/SP/Koperindag/2023	0 Agustus 202	Agustus 202	28-Sep-23	30 hari kalender	100%	0%	100%	100%	100%	0%	Selesai
23	Belanja Barang Yang Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Pengadaan Alat Penggiling dan Pengolahan Kelapa	Pengadaan Langsung	DID	CV. Ukranesia	46,733,997.00	69/SPK/Koperindag/2023	1 Oktober 202	70/SP/Koperindag/2023	1 Oktober 202	Oktober 202	19-Nov-23	20 hari kalender	100%	0%	100%	100%	100%	0%	Selesai
24	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Pembangunan Rumah Produksi	Pengadaan Langsung	DID	CV. Mitra Zela Konsultan	67,074,525.00	44/SPK/Koperindag/2023	1-Sep-23	45/SPMK/Koperindag/2023	1-Sep-23	1-Sep-23	29-Sep-23	90 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai
25	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan Sagu dan Kerajinan Rotan	Pengadaan Langsung	DID	CV. Altora Buana	13,369,950.00	60/SPK/Koperindag/2023	22 September 2023	63/SPMK/Koperindag/2023	22 September 2023	22 September 2023	30-Nov-23	70 hari kalender	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Selesai
26	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Pembangunan Kawasan Sentra IKM	-	DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Tidak dilaksanakan

Tuapejat, 29 Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERINDAG
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd, MM
NIP. 19741006 200112 1 003